

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT

Proponente/Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABORAÍ



ITABORAÍ

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - JOÃO CAETANO ITAMBI

Programa/Modalidade/Ação

Aprovação (data)

Parcela (n.º)

Fim vigência (data)

Aprovação (data)

Parcela (n.º)

Fim vigência (data)

Mês Cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	103.695,85	1,52%	10.369,59	10.369,59	10.369,59	20.739,17	10.369,59	31.108,76	10.369,59	41.478,34	10.369,59	51.847,93	10.369,59	62.217,51	10.369,59	72.587,10	10.369,59	82.956,68	5.184,79	88.141,47	5.184,79	93.326,27	5.184,79	98.511,06	5.184,79	103.695,85	
2	CANTEIRO DE OBRA	154.654,01	2,27%	76.114,01	76.114,01	7.140,00	83.254,01	7.140,00	90.394,01	7.140,00	97.534,01	7.140,00	104.674,01	7.140,00	111.814,01	7.140,00	118.954,01	7.140,00	126.094,01	7.140,00	133.234,01	7.140,00	140.374,01	7.140,00	147.514,01	7.140,00	154.654,01	
3	MOVIMENTO DE TERRA	164.519,14	2,42%	16.451,91	16.451,91	32.903,83	49.355,74	65.807,66	115.163,40	49.355,74	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14	164.519,14		
4	TRANSPORTES	931.667,41	13,68%	93.166,74	93.166,74	186.333,48	279.500,22	279.500,22	559.000,45	186.333,48	745.333,93	186.333,48	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41	931.667,41		
5	DRENAGEM PLUVIAL	1.178.039,74	17,30%	117.803,97	117.803,97	353.411,92	471.215,90	353.411,92	824.627,82	353.411,92	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74	1.178.039,74		
6	BASES E PAVIMENTOS	3.279.691,32	48,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.922,83	819.922,83	819.922,83	1.639.845,66	819.922,83	2.459.768,49	819.922,83	3.279.691,32	
7	REVESTIMENTOS	475.101,66	6,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.510,17	47.510,17	190.040,66	237.550,83	190.040,66	427.591,49	47.510,17	475.101,66	
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	141.935,41	2,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.736,47	85.736,47	85.736,47	56.198,94	141.935,41		
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.088,66	0,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,73	12.417,73	12.417,73	24.835,46	12.417,73	37.253,20	12.417,73	49.670,93	12.417,73	62.088,66	62.088,66	62.088,66	62.088,66	62.088,66	62.088,66		
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	318.427,74	4,68%	15.398,30	15.398,30	28.949,55	44.347,86	35.133,80	79.481,66	29.756,58	109.238,24	10.608,42	119.846,66	1.468,05	121.314,71	1.468,05	122.782,76	1.468,05	124.250,81	43.764,63	168.015,44	50.147,16	218.162,61	54.362,87	272.515,47	45.912,27	318.427,74	
Total (%):				6,55%	6,55%	10,36%	16,91%	13,05%	29,96%	10,81%	40,57%	4,98%	45,55%	0,57%	46,12%	0,57%	46,69%	1%	47,26%	11%	58%	14%	72%	15%	87%	13%	100%	
Total (R\$):				6.809.820,94	100,00%	329.304,53	329.304,53	619.108,37	948.412,90	751.363,19	1.899.776,08	636.367,31	2.336.143,40	226.869,22	2.563.012,62	31.395,37	2.594.407,99	31.395,37	2.625.803,36	31.395,37	2.657.198,72	935.940,15	3.593.138,87	1.072.435,45	4.665.574,32	1.162.377,62	5.827.951,94	6.809.820,94

Local e data

Representante Proponente/Tomador