

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT

Proponente/Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABORAÍ



ITABORAÍ

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - JOÃO CAETANO
ITAMBI

Programa/Modalidade/Ação

Aprovação (data)

Parcela (n.º)

Fim vigência (data)

Aprovação (data)

Parcela (n.º)

Fim vigência (data)

Mês Cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	20.627,86	1,58%	6.875,95	6.875,95	6.875,95	13.751,91	6.875,95	20.627,86
2	CANTEIRO DE OBRA	90.345,53	6,94%	30.115,18	30.115,18	30.115,18	60.230,35	30.115,18	90.345,53
3	MOVIMENTO DE TERRA	33.086,51	2,54%	3.308,65	3.308,65	16.543,26	19.851,91	13.234,60	33.086,51
4	TRANSPORTES	185.555,10	14,26%	18.555,51	18.555,51	111.333,06	129.888,57	55.666,53	185.555,10
5	DRENAGEM PLUVIAL	258.567,52	19,87%	25.856,75	25.856,75	155.140,51	180.997,26	77.570,26	258.567,52
6	BASES E PAVIMENTOS	488.304,27	37,52%		0,00	244.152,14	244.152,14	244.152,14	488.304,27
7	REVESTIMENTOS	101.396,08	7,79%		0,00	50.698,04	50.698,04	50.698,04	101.396,08
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	50.995,15	3,92%		0,00	25.497,58	25.497,58	25.497,58	50.995,15
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.404,86	0,80%	3.121,46	3.121,46	4.161,94	7.283,40	3.121,46	10.404,86
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	62.326,39	4,79%	4.417,35	4.417,35	32.414,28	36.831,63	25.494,76	62.326,39
Total (%):				7,09%	7,09%	52,01%	59,09%	40,91%	100,00%
Total (R\$):		1.301.609,27	100,00%	92.250,85	92.250,85	676.931,93	769.182,78	532.426,49	1.301.609,27

Local e data

Representante Proponente/Tomador

